



【 前 採 】

【

】

【 党建引 】

【工作】

【三全 人】

【挂 工作】

【 化建 】

【 件保 】

【 园 】

【 工 】

【 力 】

填表人：肖文杰

后勤保障部各单位疫情防控物资领取汇总表（截至9月11日下午17:00）

领取单位	水银体温计	口罩一次性医用	口罩（制氧）	口罩KF94	口罩N95	防护服（雨衣）	隔离衣（白/蓝大褂）	防护服（一次性）	护目镜	红外测温仪	喷雾器大	喷雾器小	84消毒液（L）	次氯酸消毒剂（L）	消毒片100片/瓶	防护帽	乳胶手套	一次性手套	免水手液（L）	透明皂	酒精（L）	抽纸	毛毯15米	应急包（大）	应急包（小）	分装酒精瓶	分装洗手液	肥皂盒	酒精湿巾（包）	
物业公司		50	50									12	0.5	50					50	3		1								
园政办		30	20							1								50			5	10								
后勤机关	2	142	10	150	3	0					0	0	1	0		0	0	7	5	1	3								3	
总计	368	156787	190	450	17	192	216	453	242	174	66	644	1059	14470	242	370	825	59647	1157	5307	2358	7916	4	4	125	90	645	941	12	

每周电梯增设进展统计表（2020.9.5—9.11）

序号	校区	宿舍区	2/3以上同意	全部同意	在建	建成	本周主要工作（进展）
1	中心校区	南院	6	6	0	2	联合电梯公司对15号楼1单元业主继续做工作，争取大部分人同意加装电梯。
2	洪家楼校区	三宿舍	4	0	1	5	5号楼4单元电梯基坑养护。
		五宿舍	38	20	2	17	本周共20个单元签署书面协议，开始走政府审批手续；“献礼教师节”五宿舍开展加装电梯优惠签约暨电梯交付活动。
3	趵突泉校区	东村、西村舜玉	1	0	0	2	动员同意加装电梯的业主做不同意加装业主的工作。
4	千佛山校区	北院、东院	24 (含3部搁浅)	0	0	10	1. 与东院3-2单元业主代表再次对接，住户间加装方式仍无法达成一致； 2. 再次实地查看东院11-2单元内侧结构，电梯公司准备出预算； 3. 与东院部分住户代表座谈沟通电梯加装事宜； 4. 协同离退休处、居委会，与北院23-2单元住户代表座谈，商量推进该单元电梯加装； 5. 召开增设电梯工作组会议，学习新政策、研究下一步工作思路。
5	兴隆山校区	南山小区	6	1	1	0	1部电梯正在施工中；另1部电梯手续已办理，后续安装问题正在组织住户协商中，协商一致后即可开工建设。
合计			79	27	4	36	重要进展：新增20个单元签署书面协议，进入审批程序。（五宿舍重要信息：2020年9月6日，济南市人民政府办公厅印发《济南市既有住宅电梯增设办法》（济政办发〔2020〕25号）。新办法从适用范围、增设电梯利益受损业主的救济渠道等六个方面进行了调整修改，最大变化是增设电梯不再像以往需要全体业主同意。

每周电改进展统计（2020.9.5-9.11）

序号	校区	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作（进展）	
1	中心校区	南院	外线电缆井及埋管全部完成，箱变基础完成，配电箱基础完成。剩余工作量：无线拉杆基础、配电箱内外增粉刷、设备基础、门窗更换及照明通风等。因无限拉杆基础现在无图纸，无法施工；配电箱部分改造需多次停电，现在是在用电高峰期，没有临时供电设备，所以配电箱部分改造也无法施工。竣工验收资料已上报电力公司	竣工验收资料整改中，本周电改进度无其它变化。	
2	洪家楼校区	二、三、四宿舍	二三四宿舍箱变及土建部分已完成，二宿舍四个变压器室、三宿舍两个变压器室已送到二、三宿舍院内。	安装二宿舍1、3、5、7、9号楼沿墙横担	
		五宿舍	五宿舍箱变设计位置变更申请已递交济南供电公司	无	
	3	趵突泉校区	东村、西村、青年公寓、舜玉	电改基础施工基本完毕，等待验收后继续推进。	东村：本周再次联系恒固电气公司桑工，高层电预算需协调供电公司曹杰飞科长；验收资料已报科长；协调土建公司尽快联系陈科长，争取早日验（含舜玉）。9.10日上午，刘总工视察西村箱变现场协调解决箱变进场问题。
	4	千佛山校区	东院、北院、南院、甸柳、燕山	北院部分箱变尺寸不全，已经上报相关单位，等待验收。签约已经达到84%，燕山电表箱已经安装完毕	1. 甸柳穿线孔和电表箱已经完成，正在进行穿线 2. 北院土建过河道等待汛期结束批复复工，争取

每周水改进展统计（2020.9.5-9.11）

序号	校区	水改类型	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作（进展）
1	中心校区	二供	南院	外管线施工100%完成，泵房改造完成50%。除去三栋高层8、9、10楼以及34.35.36、43.44.号楼，全院户表立管安装基本完成。入户安装完成95%	本周施工15号-40号楼，第二遍扫尾施工完成30余户。
		一宿舍		表已全部安装完成。	进行再次联系并在住户门口张贴水改通知。
		二供	东村（高层）	等待济南市城乡水务局批复过河道、过涵洞方案，全力推进中。（目前仍以此原则为主）但是目前，施工队已全面进场施工。	3 趵突泉校区
		二供	东院、北院（高层）	签约户数达到94%以上，北高泵房位置不合适，水务集团需要重新勘探位置。已确定泵房位置。	4 千佛山校区
				北高泵房位置不合适，河道手续正在进行中。水务集团正在论证，西院泵房继续建设中，PLI已经封顶。	备注：直供

千佛山未竣工项目施工进度（9.12）

序号	施工项目	开工时间	工期(天)	竣工时间	是否竣工	项目进展情况

