



# 后勤保障部新冠肺炎疫情防控工作 周 报

(第 期)

年 月 日

4

" "

" "

" "

" "

" "

"

" " "

" "

“ ”

“ ”

“ ”

“ ” “ ”

“

“

“ ”

“ ”

“ ”

“

”

“

”

6 29

"

"

24

7 2

5

1

4

1

2

2

7 3

ë

— —

"

"

"

7

2020

Насрр

"

"

6500

2700

18000

"

"

"

"

99

99

99

1 1  
1 3

15 2020

17

8

9

8#

5

4

45

.

1966 12



”

”

”

”

”

”

33

’

’

•

1963 5

”

”

”

”

•

1987 1

### 每周电改进展统计（2020.6.27—7.03）

序号	校区	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作（进展）
1	中心校区	南院	1.电改土建进度：外线电缆井及埋管全部完成，箱变基础完成，配电室防水完成。 2.剩余工作量：无线拉杆基础、配电室内外墙粉刷、设备基础、门窗更换及照明通风等。	本周未施工 1.无线拉杆基础现无图纸，无法施工； 2.配电室部分改造需多次停电，现正是用电高峰期且无临时供电设备，故配电室部分改造无法施工。
2	洪家楼校区	二、三、四宿舍	二三四宿舍箱变及土建部分已完成； 二宿舍4个变压器室、三宿舍2个变压器室已运送至宿舍院内。	1.已整理上报竣工验收材料； 2.正在跑市政工程手续。
		五宿舍	电改施工完成95%工程量。	8号楼西侧箱变基础施工； 1号楼、6号楼敷设管道及回填恢复地面。
3	趵突泉校区	东村、西村、青年公寓、舜玉	东村、西村、青年公寓基础施工完毕，等待验收合格后继续推进，舜玉也在等待验收报告；舜玉的业主资料已经提交，等待预交电费而后下一步进程。	1.收集舜玉卖房后信息，以备更改； 2.与物业公司协商代收预交200元电费事宜； 3.因疫情形势变化，舜玉小区再次加强管控，出入不便。
4	千佛山校区	东院、北院、南院、甸柳、燕山	东院、北院、南院箱变尺寸不全，已经上报相关单位，等待验收。签约已经达到84%。燕山手续跑完等待供电施工单位施工。	1.继续联系施工单位，北院过河道问题还在协调中。 2.再次与燕山电改施工单位联系，回复电表箱领用办理中，具体施工时间等通知。

每周水改进展统计（2020.6.27—7.03）

序号	校区	水改类型	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作（进展）
1	中心校区	二供	南院	水改施工进度，管线完成100%，泵房完成50%，户表施工完成70%，除去34.35.36.41.42.43.44号楼暂时停工，现阶段开始入户PPR管线施工。	本周开始入户走PPR管线。
	洪家楼校区	二供	二宿舍 三宿舍	1. 二宿舍外管网及室内管网已铺设完毕，泵房改造已完成并投入使用。（剩余工程量：水表安装） 2. 三宿舍已整体完工，水改已完成。	二宿舍：在新水表井内安装户表； 三宿舍：修复施工破损路面，三宿舍水改已完成。
	趵突泉校区	二供	东村（高层）	等待文化西路开口过河过涵洞批复，尚未开工。	等待批复。
	千佛山校区	二供	东院、北院（高层）	签约户数达到94%以上，由于泵房位置不合理，水务集团需要重新勘探新的位置，尚未开工。	再次联系水务集团，回复：已到东院现场勘察，确定东院泵房位置，施工单位正做开工准备，确定好进场时间后再通知。

直供水现在还没有政策。

每周电梯增设进展统计表（2020.6.27—7.03）

序号	校区	宿舍区	2/3以上同意	全部同意	在建	建成	本周主要工作（进展）
1	中心校区	南院	6	6	0	2	联合电梯公司对15号楼1单元业主继续做工作，争取大部分人同意加装电梯。
2	洪家楼校区	三宿舍	4	0	0	5	对三宿舍五号楼法人4户不同意电梯加装住户继续做工作。
		五宿舍	38	9	4	13	1.4部电梯施工中（其中1部为本周新开工）； 2.1部电梯走政府审批程序。
3	趵突泉校区	东村、西村舜玉	1	0	0	2	组织同意业主与不同意业主对话。
4	千佛山校区	北院、东院	21 (含3部搁浅)	0	0	10	1. 校区办、离退休处、电梯公司负责人、东院1-1单元牵头人对接座谈，协商研究推动此单元电梯加装相关工作； 2. 与东院11-2单元高层住户沟通，交流该楼低层住户联系协商情况，经了解情况，该单元低层住户反对意见强烈，情况已向后勤部领导汇报； 3. 同1-4单元业主代表再次沟通，入户方式仍无法达成一致（一二层选择平层，三层以上选择错层）； 4. 根据前期摸底情况，完善更新加装电梯用户意愿统计表。
5	兴隆山校区	南山小区	6	2	0	0	2部电梯手续已办理，计划近期开工一部电梯。
合计			76	17	4	32	1部电梯开工，1部电梯走政府审批程序； 后勤保障部召集各家委会召开工作推进会，梳理总结上半年工作，研讨下一步计划。



填表人：肖文杰

后勤保障部各单位疫情防控物资领取汇总表（截至7月3日下午17:00）

领取单位	水银体温计	口罩一（个）	口罩二（个）	口罩三（个）	口罩四（个）	防护服	隔离衣（白）	隔离衣（蓝）	护目镜	红外测温仪	喷雾器	84消毒液	次氯酸钠消毒液	防化服	乳胶手套	免水洗手液	透明皂	酒精（瓶）	酒精（桶）	毛毯	应急包	应急包	分酒精	分免洗	肥皂	酒精湿巾
中心校区																										
洪家楼校区																										
药厂校区																										
千佛山校区																										
饮食中心																										
交通中心																										
幼教中心																										
后勤公司																										
房产办																										
后勤机关																										
总计	120	14100	200	800	12	150	100	400	100	10	10	100	100	10	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100