



"

"

"

"

8 31

8 31

8 27

>

"

<

3

8 17

" "

18

13#

5
10
10 12 5 7
9 60
8 9 8 26 30
90
17#18#

17#18#
KDP 10

40
9
5
5 5 4

15

23-2

14-1 11-2

41

50

42

15 -40

45

1981 8

2013 - 2015

1

1

973

1981 12

2007

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

"

11

填表人：肖文杰

后勤保障部各单位疫情防控物资领取汇总表（截至8月28日下午17:00）

领取单位	水银体温计	口罩一次性医用	口罩（朝美）	口罩 KF94	口罩 N95	防护服（雨衣）	隔离衣（白/蓝大褂）	隔离衣（一次性）	护目镜	红外测温仪	喷雾器大	喷雾器小	84 消毒剂（L）	次氯酸消毒剂（L）	消毒片 100片/瓶	防护帽	乳胶手套	一次性手套	免水洗手液（L）	透明皂	酒精（L）	抽纸	毛毯 15米	应急包（大）	应急包（小）	分酒精用瓶	免洗手液瓶	肥皂盒	酒精湿巾（包）	
中心砂区	173	72500	20	120	0	62	120																							

每周电梯增设进展统计表（2020.8.22—8.28）

序号	校区	宿舍区	2/3以上同意	全部同意	在建	建成	本周主要工作（进展）
1	中心校区	南院	6	6	0	2	联合电梯公司针对15号楼1单元单元继续做工作，争取大部分单元同意加装电梯。
2	洪家楼校区	三宿舍	4	0	1	5	5号楼4单元电梯基础浇筑完毕，进行养护。
		五宿舍	38	9	1	17	本周1部电梯建成完工，1部走政府审批手续。
3	趵突泉校区	东村、西村舜玉	1	0	0	2	动员同意加装电梯的业主做不同意加装业主的工作。
4	千佛山校区	北院、东院	24 (含3部搁浅)	0	0	10	继续推进签字表，与3个单元牵头人对接，分析电梯安装方案，做不同意住户工作。
5	兴隆山校区	南山小区	6	1	1	0	1部电梯正在施工中；另1部电梯手续已办理，因连廊长度问题正在组织住户协商中，协商一致后便可开工建设。
合计			79	16	3	36	本周五宿舍1部电梯完工。

每周电改进展统计（2020.8.22—8.28）

序号	校区	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作（进展）
			外线电缆井及埋管全部完成，箱变基础完成，配电室防水完成。剩余工作量：无线拉杆基础、配电室内外墙粉刷、设备基础、门窗更换及照明通电。	

每周水改进展统计（2020.8.22—8.28）

序号	校区	水改类型	宿舍区	目前整体进展	本周主要工作（进展）
1	中心校区	一供	南院	外管线施工100%完成，泵房改造完成50%，安装水表之前户表改造分为：三部分，第一部，户表并到单元内，这部分除去三栋高层8、9、10楼以及34.35.36号楼，都已施工完毕。第二部分为楼内立管及PE分管的穿管合口安装，这部分除去三栋高层以及34.35.36号楼，都已施工完毕。第三部分为打眼入户数设置PPR管道并预留合口，这部分已完成650个户表，其中电配楼的户表已经全部完成。	本周施工41号楼开始入户施工，完成50余户，12号楼完工，在推进中，15号楼10号楼，第二遍
2	洪家楼校区	二供	二宿舍 三宿舍	1.二宿舍外圈管网及室内管网已铺设完毕，泵房改造已完成并投入使用，二宿舍室外水表已全部安装完成。2.三宿舍水改全部完成。	对二宿舍楼内及水改的住户继续联系水改，并在未水改住户门口张贴水改施工单。
3	趵突泉校区	二供	东村（南院）	等待济南市城市水务局批复过河道、过涵洞方案，全力推进中。（目前仍以此原则为主）但是目前，施工队已全面进场施工。	施工队已全面进场施工，开挖路面，铺设管道。
4	千佛山校区	二供	东院、北院（南院）	签约户数达到90%以上，北面泵房位置不合理，水务集团需要重新勘探的位置。东院已确定泵房位置。	北面泵房位置不合理，河道手续正在进行，院深井继续钻孔管子浇筑水泥，完成到并口即可施工。

2020年后勤保障部近期重点推进工作清单

序号	时间	任务事项	责任人	任务完成期限	归属部门	备注
1	3月27日	邀请学校纪委有关专家做八项规定精神专题讲座。	巩勇	9月30日	后勤保障部党委	
2	3月27日	邀请学校纪委有关专家做八项规定精神专题讲座。	巩勇	9月30日	后勤保障部党委	
3	3月27日	邀请学校纪委有关专家做八项规定精神专题讲座。	巩勇	9月30日	后勤保障部党委	
4	4月11日	进家林校区能源平台主体设备安装、强弱电接入、中心、千佛山校区能源平台已进入现场施工。	赵元东、郑延民	9月9日	中心校区和洪家楼校区管理办公室、千佛山校区管理办公室	
5	4月21日	中心校区南院1-6号楼屋面防水改造。	魏志东	9月30日	中心校区和洪家楼校区管理办公室	
6	4月24日	房改平租改造。	曹国	12月31日	房改办公室	后勤部房改办前期会议纪要
7	4月24日	专题研究房改平租改造相关问题，制定工作方案，明确工作职责和分工。	曹国	12月31日	房改办公室	后勤部房改办前期会议纪要
8	4月24日	市园中心校区南院8#清淤工程验收和包管工程外立面维修工作。	曹国、赵元东	12月31日	房改办公室、市园中心和洪家楼校区管理办公室	后勤部房改办前期会议纪要
9	4月2日	千佛山校区、洪家楼校区、中心校区、南院1-6号楼屋面防水改造。	魏志东	9月30日	中心校区和洪家楼校区管理办公室、千佛山校区管理办公室	
10	4月2日	千佛山校区、洪家楼校区、中心校区、南院1-6号楼屋面防水改造。	魏志东	9月30日	中心校区和洪家楼校区管理办公室、千佛山校区管理办公室	
11	4月2日	千佛山校区、洪家楼校区、中心校区、南院1-6号楼屋面防水改造。	魏志东	9月30日	中心校区和洪家楼校区管理办公室、千佛山校区管理办公室	
12	4月2日	千佛山校区、洪家楼校区、中心校区、南院1-6号楼屋面防水改造。	魏志东	9月30日	中心校区和洪家楼校区管理办公室、千佛山校区管理办公室	
13	4月2日	千佛山校区、洪家楼校区、中心校区、南院1-6号楼屋面防水改造。	魏志东	9月30日	中心校区和洪家楼校区管理办公室、千佛山校区管理办公室	
14	4月2日	千佛山校区、洪家楼校区、中心校区、南院1-6号楼屋面防水改造。	魏志东	9月30日	中心校区和洪家楼校区管理办公室、千佛山校区管理办公室	
15	4月2日	千佛山校区、洪家楼校区、中心校区、南院1-6号楼屋面防水改造。	魏志东	9月30日	中心校区和洪家楼校区管理办公室、千佛山校区管理办公室	
16	4月2日	千佛山校区、洪家楼校区、中心校区、南院1-6号楼屋面防水改造。	魏志东	9月30日	中心校区和洪家楼校区管理办公室、千佛山校区管理办公室	
17	4月2日	千佛山校区、洪家楼校区、中心校区、南院1-6号楼屋面防水改造。	魏志东	9月30日	中心校区和洪家楼校区管理办公室、千佛山校区管理办公室	
18	4月2日	千佛山校区、洪家楼校区、中心校区、南院1-6号楼屋面防水改造。	魏志东	9月30日	中心校区和洪家楼校区管理办公室、千佛山校区管理办公室	
19	4月17日	实施部分老旧学生公寓修缮工程。	刘浩	9月30日	后勤保障部	“服务师生十件事”
20	4月17日	继续推进教职工宿舍区多层住宅加装电梯工程。	罗司军	12月31日	后勤保障部	“服务师生十件事”
21	4月17日	梳理修订后勤代学校行使职能的制度性文件。	罗司军、张新达	9月30日	后勤保障部	“服务师生十件事”
22	4月26日	梳理修订后勤代学校行使职能的制度性文件。	罗司军、张新达	9月30日	后勤保障部	“服务师生十件事”
23	5月11日	落实三个中心监管整改任务。	罗司军、徐健、王奉合、张卫东	9月30日	饮食管理服务中心、交通通讯管理服务中心、物业服务中心	
24	5月14日	饮食中心与校信息办一起完善网上订餐系统。	徐健	长期	饮食管理服务中心	
25	5月14日	饮食中心深入研究并推进中心发展工作。	徐健	长期	饮食管理服务中心	
26	5月25日	落实好各校区供暖打压工作，核定供暖委托管理后核减校园物业费。	彭恒军	供暖前	后勤保障部	后勤保障部2020年第一次会议纪要
27	5月25日	落实好各校区供暖打压工作，核定供暖委托管理后核减社区物业费。	罗司军	供暖前	后勤保障部	后勤保障部2020年第一次会议纪要
28	5月25日	落实《山东大学“弘扬白衣天使救死扶伤、医者仁心的崇高精神，强化主人翁意识建功双一流”主题活动实施方案》，组织开展全员大学习、大讨论，支部书记带头讲党课，做好师生宣传。	罗司军	5月31日	后勤保障部	

中心校区未竣工项目施工进度 (8.29)

序号	施工项目	开工日期	工期	竣工日期	是否	每日施工进度
1	中心校区图书馆	2023.07.10	90	2023.10.09	是	
2	中心校区图书馆	2023.07.10	90	2023.10.09	是	
3	中心校区图书馆	2023.07.10	90	2023.10.09	是	
4	中心校区图书馆	2023.07.10	90	2023.10.09	是	
5	中心校区图书馆	2023.07.10	90	2023.10.09	是	
6	中心校区图书馆	2023.07.10	90	2023.10.09	是	
7	中心校区图书馆	2023.07.10	90	2023.10.09	是	
8	中心校区图书馆	2023.07.10	90	2023.10.09	是	
9	中心校区图书馆	2023.07.10	90	2023.10.09	是	
10	中心校区图书馆	2023.07.10	90	2023.10.09	是	
11	中心校区图书馆	2023.07.10	90	2023.10.09	是	
12	中心校区图书馆	2023.07.10	90	2023.10.09	是	
13	中心校区图书馆	2023.07.10	90	2023.10.09	是	
14	中心校区图书馆	2023.07.10	90	2023.10.09	是	
15	中心校区图书馆	2023.07.10	90	2023.10.09	是	
16	中心校区图书馆	2023.07.10	90	2023.10.09	是	
17	中心校区图书馆	2023.07.10	90	2023.10.09	是	
18	中心校区图书馆	2023.07.10	90	2023.10.09	是	
19	中心校区图书馆	2023.07.10	90	2023.10.09	是	
20	中心校区图书馆	2023.07.10	90	2023.10.09	是	

6	中心校区功能材料楼前广场地面整修	6月29日	30	7月29日	竣工	
7	山东大学继电保护单元更换项目	7月10日	60	9月9日	是	
8	山东大学能源管理平台建设-中心校区	7月10日	60	9月9日	是	

9	中心校区新生宿舍	8月5日	30	8月25日	竣工	
10	中心校区图书馆	2023.07.10	90	2023.10.09	是	
11	中心校区图书馆	2023.07.10	90	2023.10.09	是	
12	中心校区图书馆	2023.07.10	90	2023.10.09	是	

千佛山未竣工项目施工进度 (8.29)

序号	施工项目	开工时间	工期 (天)	竣工时间	是否施工	项目进展情况
1	千佛山校区南院配电室	5月2日	100	8月31日	是	
2	千佛山校区学生公寓9#楼改造项目	7月1日	60	9月1日	是	
3	千佛山校区学生公寓8#-9#外墙粉刷	8月26日	30	9月26日	是	
4	山东大学千佛山校区运动场改造工程	6月3日	90	9月6日	是	
5	山东大学继电保护单元更换项目-千佛山校区	7月10日	60	9月9日	是	
6	山东大学能源管理平台建设-千佛山校区	5月25日	90	9月9日	是	
7	千佛山校区直饮水机安装	8月10日	20	8月30日	是	

洪家楼校区未竣工项目施工进度 (8.29)

序号	施工项目	开工时间	工期 (天)	竣工时间	是否施工	项目进展情况
1	洪家楼校区直饮水安装	8月10日	20	8月31日	是	

